



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			TAGUAÍ/SP		set/22
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS			PRAZO PROPOSTO:		
OBJETO:			INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - DEMANDA Nº 044921			FINAL: 60 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 6.608,88	R\$ -	R\$ 6.608,88
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$ 6.608,88		R\$ 6.608,88
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ 359.776,94	R\$ 366.385,82	R\$ 726.162,76
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	9729,93		9729,93
		R\$	R\$ 9.438,03		R\$ 9.438,03
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	9729,93		9729,93
		R\$	R\$ 94.866,81		R\$ 94.866,81
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	102,70	189,20	291,90
		R\$	R\$ 255.472,10	R\$ 366.385,82	R\$ 621.857,92
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 16.385,82	R\$ 16.385,82	R\$ 32.771,64
TOTAL			R\$ 366.385,82	R\$ 366.385,82	R\$ 732.771,64
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 28 dias de setembro de 2022.					
DEIVISON LUCIO RODRIGUES			EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ		
Responsável Técnico			Prefeito Municipal		
Engenheiro Civil					
CREA Nº 5070205291					
ART Nº28027230221454007					