



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/EXECUÇÃO

OBJETO:				MUNICÍPIO:	DATA BASE:	
				TAGUAÍ/SP	jul/24	
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ				PRAZO PROPOSTO:		
				INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços		
				FINAL: 60 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da medição.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00		6,00	
		R\$	R\$ 7.067,22		R\$	7.067,22
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	6272,88	2994,13	9267,01	
		R\$	R\$ 404.046,02	R\$ 192.856,48	R\$	596.902,50
3.0	TRECHO DA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA GOMES - RECICLAGEM	M3		47,87	47,87	
		R\$		R\$ 207.456,03	R\$	207.456,03
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M3		10,25	10,25	
		R\$		R\$ 10.800,73	R\$	10.800,73
TOTAL			R\$ 411.113,24	R\$ 411.113,24	R\$ 822.226,48	

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 10 dias de julho de 2024.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES		EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ	
Responsável Técnico		Prefeito Municipal	
Engenheiro Civil			
CREA Nº5070205291			
ART Nº2620241159196			