



ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.

CNPJ: 11.721.759/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO											MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO											TAGUAÍ/SP		abr/24	
OBJETO:											PRAZO PROPOSTO:			
REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ											INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio			
											FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA - 10%	2ª ETAPA - 10%	3ª ETAPA - 10%	4ª ETAPA - 10%	5ª ETAPA - 10%	6ª ETAPA - 10%	7ª ETAPA - 10%	8ª ETAPA - 10%	9ª ETAPA - 25%	10ª ETAPA - 10%	TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 37.459,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.459,62	
1.1	Placa de identificação para obra	%	100,00%										100,00%	
		M2	6,00										6,00	
		R\$	R\$ 6.618,72										R\$ 6.618,72	
1.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	%	100,00%										100,00%	
		M	150,00										150,00	
		R\$	R\$ 2.307,00										R\$ 2.307,00	
1.3	Retirada de telhamento em barro	%	100,00%										100,00%	
		M	509,65										509,65	
		R\$	R\$ 10.269,44										R\$ 10.269,44	
1.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	%	100,00%										100,00%	
		M2	58,91										58,91	
		R\$	R\$ 589,10										R\$ 589,10	
1.5	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	%	100,00%										100,00%	
		M2	58,91										58,91	
		R\$	R\$ 1.479,81										R\$ 1.479,81	
1.6	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	%	100,00%										100,00%	
		M3	509,65										509,65	
		R\$	R\$ 15.656,44										R\$ 15.656,44	
1.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	%	100,00%										100,00%	
		M3	5,35										5,35	
		R\$	R\$ 539,11										R\$ 539,11	
2.0	COBERTURA	R\$	R\$ 374,96	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 36.891,37	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 37.239,01	R\$ 37.684,98	R\$ 37.797,20	R\$ 27.763,51	R\$ 330.656,27	
2.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	%	0,33%	33,67%	33,67%	32,34%							100,00%	
		M2	12,25	1248,41	1248,41	1199,09							3708,16	
		R\$	R\$ 374,96	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 36.716,27							R\$ 113.543,85	
2.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	%				0,18%	39,75%	39,75%	20,32%				100,00%	
		M2				0,84	184,24	184,24	94,19				463,52	
		R\$				R\$ 175,10	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 19.543,40				R\$ 96.171,12	
2.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	%							33,82%	66,18%			100,00%	
		M							111,64	218,44			330,08	
		R\$							R\$ 17.695,61	R\$ 34.625,37			R\$ 52.320,98	
2.4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	%									90,88%		100,00%	
		M2								30,09	299,99		330,08	
		R\$								R\$ 3.059,61	R\$ 30.499,62		R\$ 33.559,23	
2.5	Chapisco	%									100,00%		100,00%	
		M2									660,16		660,16	
		R\$									R\$ 5.710,38		R\$ 5.710,38	
2.6	Emboço comum	%									8,55%	91,45%	100,00%	
		M2									56,42	603,74	660,16	
		R\$									R\$ 1.587,20	R\$ 16.983,10	R\$ 18.570,30	
		%									100,00%		100,00%	



ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.

CNPJ: 11.721.759/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO												MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO												TAGUAÍ/SP		abr/24
OBJETO:												PRAZO PROPOSTO:		
REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ												INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio		
												FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio		
2.7	Reboco	M2											660,16	660,16
		R\$											R\$	10.780,41
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.018,02
													R\$	10.018,02
3.1	Limpeza final da obra	%											100,00%	100,00%
		M3											568,56	568,56
		R\$											R\$	10.018,02
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	27.834,58	R\$	28.226,31	R\$	28.226,31	R\$	28.226,31	R\$	27.239,01	R\$	27.781,53
TOTAL			R\$	37.834,58	R\$	38.226,31	R\$	38.226,31	R\$	38.226,31	R\$	37.239,01	R\$	37.781,53
Prefeitura do Município de Taguaí, 21 de janeiro de 2025.														
ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL												PAULA JANAINA CAVAGNHA		
Rodrigo Martins Gabriel												Responsável Técnica		
Socio Administrador												Engenheira Civil		
CPF: 299.906.658-93														