

<div><div><div><div><div><div></div><div>Dizão</div></div></div><div><div><div></div><div>Estrutura metálica</div></div><div><div></div><div>Montagem industrial em geral.</div></div></div><div><div><div></div><div>Rua Amazonas-230-Vila São Pedro</div></div><div><div></div><div>Cep 06609-2073 / 51 9961-9500</div></div></div><div><div><div></div><div>Jacarezinho-PR</div></div><div><div></div><div>On 22-23 Redondo. Porque aqui não deu lugar o Bonito, é prepararamos na terra.</div></div></div></div></div></div>			MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA CNPJ: 27.720.447/0001-91													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
											MUNICÍPIO:		DATA BASE:			
											TAGUAÍ/SP		abr/24			
											PRAZO PROPOSTO:					
											INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio					
											FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio					
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO																
OBJETO:																
REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ																
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da	2ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	3ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	4ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	5ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	6ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	7ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	8ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	9ª ETAPA - 25% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	10ª ETAPA - 10% PERÍODO: 30 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do	TOTAL			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 37.851,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.851,35			
1.1	Placa de identificação para obra	%	100,00%										100,00%			
		M2	6,00										6,00			
		R\$	R\$ 6.687,90										R\$ 6.687,90			
1.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	%	100,00%										100,00%			
		M	150,00										150,00			
		R\$	R\$ 2.332,50										R\$ 2.332,50			
1.3	Retirada de telhamento em barro	%	100,00%										100,00%			
		M	509,65										509,65			
		R\$	R\$ 10.376,47										R\$ 10.376,47			
1.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	%	100,00%										100,00%			
		M2	58,91										58,91			
		R\$	R\$ 599,11										R\$ 599,11			
1.5	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	%	100,00%										100,00%			
		M2	58,91										58,91			
		R\$	R\$ 1.496,31										R\$ 1.496,31			
1.6	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	%	100,00%										100,00%			
		M3	509,65										509,65			
		R\$	R\$ 15.814,43										R\$ 15.814,43			
1.7	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	%	100,00%										100,00%			
		M3	5,35										5,35			
		R\$	R\$ 544,63										R\$ 544,63			
2.0	COBERTURA	R\$	R\$ 374,96	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 28.100,19	R\$ 334.285,63			
2.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	%	0,33%	33,28%	33,28%	33,12%							100,00%			
		M2	12,10	1233,90	1233,90	1228,25							3708,16			
		R\$	R\$ 374,96	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.051,21							R\$ 114.878,79			
2.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poluretano	%				0,18%	39,34%	39,34%	21,13%				100,00%			
		M2				0,84	182,37	182,37	97,95				463,52			
		R\$				R\$ 175,10	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 20.530,70				R\$ 97.158,42			
2.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	%							33,47%	66,53%			100,00%			
		M							110,49	219,59			330,08			
		R\$							R\$ 17.695,61	R\$ 35.166,70			R\$ 52.862,31			
2.4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	%								9,02%	90,98%		100,00%			
		M2								29,78	300,30		330,08			
		R\$								R\$ 3.059,61	R\$ 30.856,11		R\$ 33.915,72			
2.5	Chapisco	%									100,00%		100,00%			
		M2									660,16		660,16			
		R\$									R\$ 5.783,00		R\$ 5.783,00			
2.6	Emboço comum	%								8,45%		91,55%	100,00%			
		M2								55,79		604,37	660,16			
		R\$								R\$ 1.587,20	R\$ 17.194,35	R\$ 18.781,55				
2.7	Reboco	%										100,00%	100,00%			
		M2										660,16	660,16			
		R\$										R\$ 10.905,84	R\$ 10.905,84			
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.126,05	R\$ 10.126,05			
3.1	Limpeza final da obra	%										100,00%	100,00%			
		M3										568,56	568,56			
		R\$										R\$ 10.126,05	R\$ 10.126,05			
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00			
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,31	R\$ 28.226,24	R\$ 282.263,03			
TOTAL			R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,31	R\$ 38.226,24	R\$ 382.263,03			

Jacarezinho, 20 de janeiro de 2025

Representante legal Bruna Carla Bonifácio de Oliveria Martins CPF: 069.694.149-06	Responsável técnico Ederson Garcia de Souza CPF356.685.078-07 CREA-SP 506390088-1/D CREA-PR 124996
---	--